



Brindisi 08/09/2021

Prot. n° 2529/GE/fda

Spett.le Settore LL. PP. del Comune di Brindisi

Al Dirigente del Settore LL. PP. Arch. Fabio LACINIO

Al Funzionario Tecnico Ing. Antonio LAIA


RIFERIMENTO: ordine di servizio n° 61 del 23 giugno 2021 di “posa in opera guard rail Cala Materdomini” (prot. n° 66898 del 25/06/2021).

OGGETTO: ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONTO FINALE DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUARD RAIL IN LEGNO – ACCIAIO CORTEN A PROTEZIONE DELLE AREE A VERDE DELLA SPIAGGIA DI MATERDOMINI

Lo scrivente Ing. Fernando DELL’ANNA, in qualità di Responsabile Tecnico della Brindisi Multiservizi srl, con riferimento all’intervento in riferimento indicato, riguardante la fornitura e posa in opera di guard rail lungo i bordi della Strada Comunale che costeggia le aree a verde della Spiaggia Materdomini, effettuati i lavori e terminati entro i termini, il tutto nella perfetta regola, comunicandone l’ULTIMAZIONE DEI LAVORI, presenta il seguente conto economico:

- Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza in legno-acciaio Corten classe N2 4M – ASI < 1 OMOLOGATA SECONDO NORMATIVE en 1317-1-2 – tipo BORDO LATERALE – deflessione dinamica W4 costituita da:
- Montanti verticali in acciaio “CORTEN S355J0WP, sezione a “C” di dimensioni 120 x 80 x 25 mm, spessore 4 mm e lunghezza 1450 mm; infissi nel terreno per una profondità di 775 mm e posti ad interasse di 4000 mm. Ai montanti è fissata una lamina orizzontale doppia onda in acciaio “CORTEN S355J0WP” di dimensioni 4318x310 mm, spessore 2,5 mm.

La fascia orizzontale si completa con il rivestimento in legno della lamina composto da semipali di 160 mm di diametro e lunghezza 1990 mm opportunamente sagomati e trattati in autoclave. L’unione tra le componenti in acciaio è garantita da bulloni testa tonda ad alta resistenza Cl. 8.8 M 16 x 40 (Lamina – Montante, con l’integrazione di una piastrina copri asola, e M16X30 (Lamina – Lamina); dadi e rondelle. Il fissaggio dei semipali alla lamina è



BRINDISI MULTISERVIZI S.r.l.
(Società con unico socio)

realizzato con bulloni a testa tonda Cl. 4.8 M16x80; dadi e rondelle. Completano la fornitura 8 gruppi terminali: a corpo secondo contrattazione fra Amm.re Unico e Ditta: **...41.000,00 €;**
oltre IVA come per legge.

- **SPESE GENERALI, COMPRESA ATTIVITA' TECNICA: 17,225 %:.....7.062,25 €;**
oltre IVA come per legge;
- **Intervento di svellimento, carico e trasporto dei paletti di perimetro divelti da maestranze della BMS: n° 4 pers. x 1 giorno: 172,00 €/per x 4 pers:.....688,00 €;**
oltre IVA come per legge.

TOTALE:.....48.750,25 €;

OLTRE IVA COME PER LEGGE.

Si resta in attesa del CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, per poter emettere fattura.

Cordiali saluti dal Responsabile Tecnico Ing. Fernando DELL'ANNA.

